

Уведомление о готовности к проведению шеф – монтажных работ.

_____ уведомляет, что условия Договора № _____ от _____, в части проведения шеф – монтажных работ выполнены в полном объеме, а именно:

1. Обеспечен ровный и, способный вынести необходимую нагрузку, пол в помещении.
2. Обеспечены площади, достаточные для установки оборудования, температура в помещении больше +15°C.
3. Поставленное оборудование установлено в цехах на постоянно предназначенное для него место (без крепления его к фундаменту).
4. Подведены, но не подключены коммуникации (в т.ч. электричество, сжатый воздух, система аспирации) непосредственно на места установки для поставленного оборудования. Подготовлен крепеж и сверлильный инструмент для фиксации станка к полу.

Подводная магистраль, соответствующая по диаметру, подведена и есть всё необходимое для её присоединения к станку.

Без подключенной системы аспирации полноценный ввод станка в эксплуатацию невозможен, поэтому необходимо заранее подготовить воздухопроводы и быть готовыми к их сборке и монтажу сразу после начала шеф-монтажных работ.

5. Подготовлено сырьё в количестве, достаточном для проведения шеф-монтажных работ.
6. Обеспечены грузоподъемные механизмы и персонал для сборки (при необходимости) оборудования.

Адрес проведения шеф – монтажных работ: _____

Ответственное лицо «Заказчика» за проведение шеф – монтажных работ: _____

Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ доверяю _____ (ФИО)

на основании доверенности № _____ от «__» _____ 20 г.

Контактный телефон: _____

Встречу специалистов «Исполнителя» в аэропорту / на вокзале, доставку до места проведения работ, и обратно в аэропорт / на вокзал, а также оплату за командировочные расходы (проезд и проживание), в случае если иное не предусмотрено Договором — гарантируем.

/Ответственное лицо/

/подпись/

/дата/

Подготовительные мероприятия для проведения шеф-монтажных работ проведены в полном объеме:

/ Ф.И.О. представителя «Исполнителя»/

/подпись/

/дата/